

Hej!

Stugan närmar sig färdigställande, snickarna är klara med utsida och håller på invändigt. Tidsplanen ser ut att hålla och stugan blir klar oktober/november. Det återstår då att få nödtelefonen återmonterad men det ska nog inte vara något problem, polisen sköter detta.

När det gäller broar i ert område så har entreprenören som bygger stugan renoverat en strax före Slipsikken och rättat till en annan i närheten av Slipssikken. Hängbron nära länsgränsen vet vi om att den börjar vara dålig så den kommer att diskuteras inför 2015. Förhoppningsvis går det att göra en balkbro på en placering ca 100 m bort, dessa är mycket billigare än en hängbro.

Bron på Led 39 nära Tjockola har vi påbörjat att ersätta med en ny, stolpar och förankringar är nedgrävda och övriga delar planeras till april/maj 2015. Hängbron vid Bieransarn har brister i bl.a räcknet och planeras åtgärdas våren 2015. Bron över Ransarån ovanför Stekenjokk skulle samebyn laga till (denna ligger inte på någon statlig led).

Detta är så långt jag känner till i dagsläget.

Med vänliga hälsningar

Tommy Sjölund

Anläggningsansvarig/ arbetsledare

Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Västerbotten

010-2254453

[tommy.sjolund@lansstyrelsen.se](mailto:tommy.sjolund@lansstyrelsen.se)



Länsstyrelsen Västerbotten

Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ  
Växel 010-225 40 00

[www.lansstyrelsen.se/vasterbotten](http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten)  
[vasterbotten@lansstyrelsen.se](mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se)